ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಫೈಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements, development and construction of lead off drain from Venkatala lake view layout to Yelahanka waste weir and Samudaya Bhavana at Ambedkar nagarSa and Additional floor to Someswara temple, Samudaya Bhavana and Kunakanagara Samudaya Bhavana, Additional Bhavna Improvement to Garadi mane and Development of Balance Roads in Kempegowda ward, Providing Chain fencing to Doddabettahlli Govt., School Ground (Sy.No5) in wardno:01, 03, 04 and 05 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ರವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ-0541 ರಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದಡಿಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, **001-23-000017** ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ:174/2022-23 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ.ಶಂಕರಪ್ಪ.ಟಿ.ಕೆ (ಎಂ.ಇ.ಎಸ್.ಪಿ.ಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-14/W.O/107/2022-23, dt:08-02-2023 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(9) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವೆಂಕಟಾಲ ಲೇಕ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ನಗರ, ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಲಹಂಕ, ಅಟ್ಟೂರು ಕೆರೆ, ಯಲಹಂಕ 4ನೇ ಹಂತ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವುದರಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(10) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ.48803489.61 ಇದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.8.23% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ.** ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕೆಲಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ **E.I.R.L** ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, **E.I.R.L** ಮೊತ್ತವು **ರೂ.2742735.00** ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **ಶೇ.4.62%** ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಮೊತ್ತವು **ರೂ.6990376.04** ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ **ರೂ.5931973.99** ಕ್ಕಿಂತ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(11) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(12)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ

Ramesh Gowda
Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

(13) Executive Engineer (Yelk)

ವಿಷಯ :

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇ ಕೆ೦೮೫೯(೨) ೫೦೮ (೧೨)ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕಡತದ Package ನಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,99,88,129/- ಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

Improvements developments and construction of Lead off drain from venkatala lake view layout to Yelahanka waste weir and samudaya bhavan aat Ambedkarnagara and additional floor to Someshwara temple samudaya Bhavana and Kanakanagara samudaya bhavana. Additional improvements to garadi mane and developmental of Balance roads in Kempegowda ward providing chain link fencing to Doddabettahalli Govt school ground (Sy no-05) (n ward no-01, 03 04 and 05. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮೊಜೂದಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂತಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂತಗಳು ಈ ಕೆಳಕಾಣಿಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**700.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ6,99,88,129.30**ಗಳು **(Including GST)**
3. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**48,80,358.61(8.23%)**ಗಳು
4. ಇವಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**27,42,735.00(4.62%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇವಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯಾಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇವಿಆರ್‌ಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇವಿಆರ್‌ಎಫ್, ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ಪ)

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ